



Secretaría de Economía y del Trabajo
Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones

Segundo Trimestre 2023

Recursos Federales del Ramo 23-Provisiones Salariales y Economicas, del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.

Descripción de la obra: Rehabilitación de Instalaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas
Municipio: Tapachula
Localidad: Puerto Madero

Oficio de Autorización de Recursos	Fecha	Monto Autorizado	Monto Comprometido			Número de Contrato	Empresa	Monto Contratado	Metas		Avances	
			Obra	Indirectos	Subsidio para gastos de operación (ASF)				Concepto	Cantidad	Físico	Financiero
SH/SUBE/3271/2022	24/11/22	\$14,725,961.53	\$14,459,981.00	\$238,937.73	\$14,725.96	SOP-OBRA-2022-160 F	PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$14,459,981.00	Colocación de cubierta metálica de caseta de control.	323.38 m ²	100.00%	100%
									Suministro y colocación de luminarias de 150 whatts LED	8 pzas.		
									Colocación de enmallado perimetral.	2029.24 m		
									Colocación de pavimentación con carpeta de concreto asfáltico.	5008 m ²		

NOTA: La diferencia entre el monto autorizado y el total del monto comprometido es de \$12,316.84, correspondiente a un ahorro presupuestal de \$1,944.55, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación a través del SPEI con clave de rastreo No. 8846301020595062626 de fecha 10/01/2023, y \$10,372.29 que fue transferido a la tesorería Única de la Secretaría de Hacienda con fecha 06/07/2023, para que realice el reintegro.